



OBRAS CONCLUÍDAS DE ABRIL/2017 A JUNHO/19



Table with columns: Modalidade, Processo Obra, Nº Licitação, Nº contrato, OBRA, ÁREA (m²), EMPRESA, Data assinatura do contrato, Data de início da obra, Prazo Contratual (dias), Conclusão da obra, VALOR CONTRATADO, VALOR FINAL com Aditivos, RECURSO EXTRA OU ORÇAMENTÁRIO, Fiscalização. Rows list various construction projects with their details and financials.



OBRAS CONCLUÍDAS DE ABRIL/2017 A JUNHO/19



Modalidade	Processo Obra	Nº Licitação	Nº contrato	OBRA	ÁREA (m²)	EMPRESA	Data assinatura do contrato	Data de início da obra	Prazo Contratual (dias)	Conclusão da obra	VALOR CONTRATADO	VALOR FINAL com Aditivos, reajustes, reequilíbrios	RECURSO EXTRA OU ORÇAMENTÁRIO	Fiscalização
Pregão Eletrônico	09-P-29387/2014	847/2018	31/2019	Contratação De Empresa Para Fornecimento De Materiais E Mão De Obra Especializada Para Implantação De Infraestrutura De Telecomunicação, Conforme Detalhado No Anexo I Do Contrato, Para Finalização Da Construção Do Prédio "Centros E Núcleos".	-	GRADUAL COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACAO LTDA	13/02/2019	13/02/2019	45	29/03/19	121.922,00 R\$	121.922,00	AMBOS	Unidade
Concorrência Pública	01-P-23953/2015	002/2017	324/2017	Execução Da Infraestrutura De Abastecimento De Água Do Setor Leste	2408,00	RENOVO	11/01/2018	28/02/2018	341	30/03/19	1.499.271,80 R\$	1.560.798,34	ORÇAMENTÁRIO	DEPVCP0
Pregão Presencial Funcamp		Funcamp	34/2018	Reforma e mudança da Editora da Unicamp para para área da Biblioteca Central	196	M3 Engenharia Eireli	-	01/11/2018	180	01/04/19	180.000,00 R\$	183.000,00	Extra-Orçamentário	Prefeitura
Pregão Eletrônico	31-P-11119/2017	807/2018	188/2018	Instalação De Forro Na Planta Piloto Do Centro Pluridisciplinar De Pesquisas Químicas, Biológicas E Agrícolas - Cpqba	-	A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	17/12/2018	17/12/2018	130	25/04/19	23.204,33 R\$	23.204,33	ORÇAMENTÁRIO	Prefeitura
Pregão Eletrônico	27-P-26452/2016	883/2017	67/2018	Reforma Das Divisões Médicas De Ginecologia, Oncologia E Obstetrícia	375	Costa&Costa Construção e Manutenção Eireli	26/03/2019	07/05/2018	250	13/05/19	303.561,64 R\$	303.561,64	AMBOS	CAISM
Pregão Eletrônico	15P-22292/2014	361/2016	342/2016	Desmobilização Parque Combustíveis	-	Gulherme Bonfatti Bota	29/06/2016	10/10/2016	120	15/05/19	835.800,00 R\$	812.477,88	ORÇAMENTÁRIO	HC
Execução Própria	-	-	-	Cuidados Palliativos	18	Mão de obra própria	-	30/05/2019	-	04/06/19	- R\$	595,00	ORÇAMENTÁRIO	HC
Pregão Eletrônico	01-P-14057/2017	078/2018	107/2018	Execução Da Obra Remanescente Da 1ª Etapa Do Ceb	1413,32	CONSTRUTORA QUALITY LTDA	10/05/2018	11/06/2018	258	17/06/19	790.000,00 R\$	815.646,88	AMBOS	DEPVCP0
Pregão Eletrônico	01-P-05426/2018	508/2018	172/2018	Contratação De Empresa Para A Execução Dos Serviços Remanescentes Da Obra De Construção Do Prédio Do Laboratório De Inovação De Biocombustíveis - Lab Da Inova Da Unicamp	-	CONSTRUTORA BMS LTDA EPP	21/08/2018	21/08/2018	250	05/07/19	267.900,00 R\$	267.900,00	ORÇAMENTÁRIO	DEPVCP0